




Контролен лист за пускане в експлоатация



Този списък се основава на нашия опит за обслужване на клиенти за да се предотврати създаване на често срещаните причини за проблеми по време на пускане в експлоатация. Приложените към котела инструкции за монтаж и експлоатация трябва да се спазят!

Моля, проверете следните точки преди пускане в експлоатация на котела:

Nr.	Критерий	Цел	Коментари/Бележки	OK?								
1	Захранващо налягане на газ											
	Достатъчно голям ли е превключвателя за дебит на газ? Превключвателя за дебит на газ е обикновенно в пространството на връзката на домакинството. (TRGI 7.3.6)	GS 6 ... 10 Оразмеряване съгласно тех. правила за газова инсталация (TRGI 7.3.6)	Ако е твърде малък, превключвателя за дебит на газ може да се изключи на подаването на газ! <table border="1"><tr><td>Газов котел</td><td>Мин. размер</td></tr><tr><td>CGB-35</td><td>GS 6</td></tr><tr><td>CGB-K40-35</td><td>GS 6</td></tr><tr><td>CGB-50</td><td>GS 10</td></tr></table>	Газов котел	Мин. размер	CGB-35	GS 6	CGB-K40-35	GS 6	CGB-50	GS 10	
Газов котел	Мин. размер											
CGB-35	GS 6											
CGB-K40-35	GS 6											
CGB-50	GS 10											
	Отворен ли е газовия спирателен вентил?	отворен	Контролирайте връзките на домакинството и котела									
	Проверете налягането на потока	Природен газ 18...25 mbar Втчинен газ 43...57 mbar	 В случаи на несъответствие: Уведомете доставчиците на газ! За втчинен газ: Проверете резервоара за газ!									
2	Пълнене на отопителната система											
	Налягане на системата	1,5...2,5 bar	вих манометъра									
	Промита ли е системата?		без замърсяване, което може да доведе до запушване									
	Вода за отопление - pH-стойност	6,5 до max. 8,5	Химически добавки (инхибитори, антифриз) <u>не са разрешени</u>									
	Отворете капачката на обезвъздушителя с един оборот, не сваляйте капачката											
	Обезвъздушен ли е котела / системата?	Обезвъздушаване котел помпа отоплителни тела										
	Отворени ли са вентилите на подаването и връщането?	отворени										
	Отворени ли са радиаторните вентили?	отворени										

Nr.	Критерий	Цел	Коментари/Бележки	OK?
3	CO2-Настройка			
	Природен газ Е/H/L при макс. натоварване Природен газ Е/H/L при мин. натоварване Втчинен газ Р при макс. натоварване Втчинен газ Р при мин. натоварване	8,8%±0,5% 8,5%±0,5% 10,1%±0,5% 10,6%±0,5%	За корекция на настройката моля обърнете внимание на инструкцията за монтаж (Част: CO2-настройка)	
4	Димоотводна система			
	Посока на димоотводната система	Муфи Посока Колектор		
	Наклон на димоотводната система	> 6 cm / m		
	Монтиран ли е димоотвода без напрежения?		при преминаване през стена	
	Монтирали ли са закрепващи скоби?	приблизително 1,5 m разстояние	фиксирани на системата	
	Сободен ли е колектора?		Контролирайте	
	Максималната дължина OK?		съгласно таблица в инструкциите за монтаж	
	Без обратни смукателни димни газове? (Проверете след пускане в експлоатация)	съгласно ZIV работен лист 103	Измерена радиална разлика, max. CO2 - при димоотводи, които не са отворени свободно Природен газ: 1,1 Об.-% CO2 Втчинен газ: 1,3 Об.-% CO2 - при свободно отворени димоотводи 0,2 Об.-% CO2	
5	Управление / Окабеляване газов кондензен котел			
	Има ли напрежение в захранващата връзка?	230 V / 50 Hz	 Захранваща връзка 230VAC/50Hz програмираме изход 230VAC/50Hz изход	
	Има ли напрежение в захранващата връзка на разширителните модули (MM, KM, SM1, SM2)?	230 V / 50 Hz		
	Окабеляване на котела съгласно конфигурация на системата!	24 V	 Вих e-Bus за спазване на полюсите!  Вих също WOLF-хидравлични схеми! Премахнете моста на E1, ако е свързан аксесоар! Програмираме вход нулев потенциал датчик външна температура e-Bus връзка	
6	Управление / Окабеляване аксесоари за управление MM, KM, SM1, SM2			
	Настройката на адресите за котела и модулите OK (MM, BM)?		Вих също инструкциите за пускане в експлоатация WRS (в опаковката на разширителните модули MM, KM)!	
	Настройката на конфигурация на системата за модулите OK (MM, KM, SM2)?	KM ⇒ Параметър за каскада KM01 MM ⇒ Параметър за смесител MI05 SM2 ⇒ Параметър за солар SOL12		

Gas condensing boiler 35 to 50 kW

checklist of commissioning



! This checklist was created based on our customer service experience to avoid frequent causes for problems during commissioning. The installation and operating instructions (attached to the boiler) are to be observed!

Please check the following points before commissioning the boiler:

No.	Criterion	Target	Comments	OK?
1 Gas supply pressure				
	Is the gas flow switch sufficient? The gas flow switch is usually in the range of household connection.	GS 6 ... 10 Dimensioning according to Technical rules for gas installation (TRGI 7.3.6)	If too small, the gas flow switch may turn off the gas supply! 	
	Is the gas shut off valve open?	open	Control of the house connection and device	
	Check the flow pressure	Natural gas: 18...25 mbar LPG: 43...57 mbar	Measuring nipple In case of deviations: Inform the gas company! For LPG: Check the gas tank!	
2 Filling of the heating system				
	System pressure	1,5...2,5 bar	see Manometer	
	System flushed?	flushed	no contamination that can lead to constipation	
	Heating water - pH-value	6,5 to max. 8,5	Chem additives (inhibitors, frost protection products) are not permitted	
	Open the cap of the air vent valve a turn. Do not remove the cap.	Air vent valve Pump Radiator	Automatic air vent valve Open the air vent screw	
	Device / system vented?			
	Flow and return shut-off valves open?	open		
	Radiator thermostats open?	open		

No.	Criterion	Target	Comments	OK?
3	CO2-setting (appliance closed)			
	Natural gas E/H/LL at upper load	8,8% ± 0,5%		
	Natural gas E/H/LL at lower load	8,7% ± 0,5%		
	LPG P at upper load	10,3% ± 0,5%		
	LPG P at lower load	9,9% ± 0,5%		
4	Flue gas system			
	Direction of the flue gas system	Couplings (female) Direction Flue terminal		
	Slope of the flue gas system	> 6 cm / m		
	Flue gas pipe mounted stainless?			
	Clamps mounted?	each about 1.5 m distance	Fixation of the flue	
	Flue outlet terminal free?		Check	
	Maximum length OK?		According to the chart of the installation instruction	
	No sucking back of flue gas? (Testing after commissioning)	according to ZIV worksheet 103	Ring gap measurement, max. CO ₂ - in flue gas pipes, which do not eventuate free natural gas: 1,1 Vol.-% CO ₂ LPG: 1,3 Vol.-% CO ₂ - in free debouching flue gas pipes 0,2 Vol.-% CO ₂	
5	Control Panel / Wiring Gas condensing boiler			
	Is voltage at the grid?	230 V / 50 Hz	Mains connection 230VAC/50Hz Programmable output 230VAC/50Hz	
	Is voltage at the grid connection of modules (MM, KM, SM1, SM2)?	230 V / 50 Hz		
		24 V	Be careful eBUS of polarity! See also WOLF-hydraulic schemes! Bridge may be removed at E1 only if accessories are connected there!	
	Wiring of the appliance according to the system configuration!		Programmable Input zero volt Outside temperature sensor	
6	Control Panel / Wiring control accessories MM, KM, SM1, SM2			
	Address setting OK for the heaters and modules (MM, BM)?		See Operating Manual WRS (in the packaging of the modules MM, KM)!	
	System configuration OK settings for the modules (MM, KM, SM2)?		KM ⇒ Cascade parameters MM ⇒ Mixer parameters SM2 ⇒ Solar parameters	
			KM01 MI05 SOL12	